

График выполнения работ
устройство боковой стенки на носке трамплина правой нитки конечных сооружений.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	объем	период работ,дд.мм	2020 г.			
					сентябрь 01-30 6	октябрь 01-31 7	ноябрь 01-30 8	декабрь 01-31 9
1	2	3	4	5				
1	Демонтаж Ж/Б поранетов (ограждений)	м3	3,63	01.09.2020 по 07.09.2020г.				
2	Установка Ж/Б поранетов (ограждений)	м3	6,171	14.12.2020 по 23.12.2020г.				
3	Бурение и установка ж/б анкеров из арматуры А - III Ø - 36 мм в бетонных стенах	шт/гн.	161/11,1	10.09.2020 по 05.12.2020г.				
4	Установка и разборки лицевые металлические опалубки	м2	580	10.09.2020 по 13.12.2020г.				
5	Монтаж арматуркасов из арматуры А - III Ø 16 мм. А - III Ø 25 мм. А - III Ø 28 мм. А - III Ø 40 мм.	т	19,1	10.09.2020 по 13.12.2020г.				
6	Укладка конструктивного бетона марка В30 (М-400) W 8 F 150	м³	530	20.09.2020 по 15.12.2020г.				
7	Устройство шпонки стропильных швов из листа t - 1 мм коррозистойкой стали БТ - ПН - 0 1x200x100 ГОСТ 5582 - 75	м/кг	65/102	20.09.2020 по 13.12.2020г.				
8	Разборка существующего бетона отбойным молотком	м3	13	01.09.2020 по 10.09.2020г.				
9	Сдача объекта завершение работ	м3		23.12.2020 по 25.12.2020г.				

Начальник ГТЦ СГЭС-1

Шокиров С.Ш.